INSPECCIÓN MEDICIÓN DE TIERRAS

46018631 IES Enrique Tierno Galván

C/. De Benifaraig, S/N - 46113 (Moncada), Valencia

<!-- PAGE BREAK -->

INDICE

1.- DATOS DE LA INSTALACIÓN 3

2.- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 3

3.- OBIETO 4

4.- OBSERVACIONES 4

5.- INSPECCIÓN VISUAL 4

<!-- PAGE BREAK -->

1.- DATOS DE LA INSTALACIÓN

TITULAR: 46018631_IES Enrique Tierno Galván

EDIFICIO: 46018631 IES Enrique Tierno Galván

EMPLAZAMIENTO: C/. De Benifaraig, S/N - 46113 (Moncada), Valencia

2.- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTROL DE INSTALACIÓN: Revisión mantenimiento

ACTUACIÓN: Control de documentación e instalaciones.

PERIODO: --

FECHA DE INSPECCIÓN ANTERIOR: --

FECHA DE INSPECCIÓN ACTUAL: 04/04/2025

FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:

<!-- PAGE BREAK -->

3.- OBJETO

El objeto del presente informe es verificar el estado de las tierras de la instalación de dicha empresa con el fin de evitar posibles riesgos que pudieran existir si este no fuese adecuado, y su adecuación a lo indicado en el ITC-BT-18 del RD842/2002. (Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.)

Si no se encuentran en buen estado podrían producirse tensiones de contacto superiores a los valores máximos reglamentarios 50 voltios (Locales secos) y 24 voltios (Locales húmedos). Se considera una buena tierra los valores inferiores a 20Ω .

4.- observaciones

En la inspección periódica de tierras realizada ha sido satisfactoria en todas las instalaciones revisadas, ya que ninguna medida supera a los 48Ω recomendados, siendo esta **Favorable**.

5.- inspección visual

PUNTO		DENOMINACIÓN	RESISTENCIA Ω
0	CGBT		2.0
1	Caldera		3.0
2	Pasillo		2.0